

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-86

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于支架基础浇筑相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位支架基础浇筑时轴线偏差较大，基础桩偏差过大，且拆模后养护不到位，存在严重的质量隐患，影响后续施工。

针对以上问题，要求你单位对已完成浇筑的支架基础立即进行整改，对施工班组重新进行交底工作，严格按照图纸设计要求进行施工。整改完成后，通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 10 月 14 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： _____

日 期： _____

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

29#桩柱轴线偏差

