

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-026

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于升压站支模架相关事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，你单位所施工的升压站综合楼支模架部分立杆已悬空，达不到承重效果；剪刀撑搭设不规范；回填土存在未夯实现象，导致沉降；存在严重的安全隐患。

现要求你单位立即停止该部位施工，针对以上问题上报切实可行的方案，进行整改，未按要求整改完成前，严禁上人施工，如你单位仍然强行施工，升压站综合楼施工出现任何问题，由你单位自行承担！望贵单位重视！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 10 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永刚

日

期：2020.08.07



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建



