

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-040

致: 山西元工电力工程设计有限公司 (施工项目部):

事由: 关于外线塔基掏挖所存在的安全问题相关事宜

内容: 经巡视发现你单位所施工的外线塔基存在以下问题:

1、部分塔基为人工掏挖, 掏挖深度为 4 米左右, 现场未见你单位采取相关防护措施且未报审专项施工方案, 存在较大安全隐患;

2、部分塔基因下雨周边已经出现坍塌, 基坑内为人工清理且未见相关防护, 存在安全隐患;

3、架管搭设未按国家相关规范要求进行搭设, 跨度过大且未见斜撑、剪刀撑及扫地杆;

以上问题要求你单位立即整改, 未整改闭环前严禁施工, 如你单位强行施工, 出现任何问题由你单位自行承担。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 8 月 21 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张永强

日

期: 2020.08.19

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

