

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLUK-TZD-045

致： 江苏东软智能科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于钢筋笼绑扎的具体事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位钢筋笼绑扎不符合图纸设计要求，箍筋间距过大，主筋定位存在偏差。

按照相关图纸设计要求、业主要求，现要求你单位立即停止做工并整改，整改完成后通知我方监理进行验收，验收合格后方可继续相关部位施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 24 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 时金宝

日

期： 2020.08.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建