

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-2021022301

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于钢结构基础桩孔扩孔及清理的问题

内容:

2021年2月23日上午,监理人员对即将浇筑第二施工区第六排的桩基础孔洞进行检查,发现少数桩孔存在以下问题,现下发《监理通知单》要求你部进行整改,并在24小时内进行书面回复。

附存在的质量问题情况:

- 1、桩内存在散土未清理彻底
- 2、桩孔扩孔不到位

要求整改完成后,报请监理检查验收,符合要求再进行浇筑。

附图:



监理项目部(章): _____

总/专业监理工程师: 

日期: 2021年2月23日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

