

## 监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLTZ-002

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于灌注桩浇筑及过路电缆保护的事宜

内容

监理现场检查发现贵方施工现场发现存在 2 号区灌注桩钻孔孔时有深不足设计要求及过路高压电缆未保护到位现象

望贵单位尽快按规范要求整改，并对现有桩孔进行核查以免出现类似情况，该区域灌注桩在整改完成前不允许浇筑，并要求与 3 日内进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王朝煌

日期：2020 年 4 月 29 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。