

监理工程师通知单

工程名称：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目
编号：KDW-IFILCI-IWHH-001

主送：徐州市工业设备安装责任有限公司（单位）

抄送：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目部（单位）

内容：致：徐州市工业设备安装责任有限公司。依据目前现场人员施工情况来证实，支架立柱条形基础到本月6号为止才完成198只。不能满足6月15日前完成本工程土建进度计划要求。请贵单位合理安排施工人员进行施工，避免影响630光伏场区并网。

请回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2020.6.7.

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



扫描全能王 创建