

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

HSE 整改回复单

NO:

整改项目名称	崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目整改通知单 001 号	回复单发出日期	2020 年 6 月 6 日
整改责任单位	上海宝冶集团公司	整改配合单位	/
属性	施工安全[√] 环境控制[√] 文明施工[√] 消防安全[√] 其它[]		
性质	一般[√] 严重[]	完成整改日期	2020 年 6 月 5 日
整改结果描述	18 项问题中 16 项已按要求整改。 其中第 8 项、第 12 项因硬件（制作产品未到场，需延期完成整改）		

采取的纠正和预防措施	1、体系文件已建立。防台风预案已报审。 2、帐、表、册、卡已完善。(附图 1) 3、安全保证体系监督体系已建立。已报审。 4、安全文明施工策划。已报审。 5、施工人员三级教育判卷分数等具体工作全部已完成。(附图 2) 6、现场机械操作人员资质已报审完成。 7、机械设备机证不一致已整改，并已完成报审。 8、安全警示标示已部分制作，等成品到场安装。目前正在完善不全的部分，计划安排在下周完成全部现场安装布置工作。 9、安全设施、安全措施费管理台账已建立。(附图 3) 10、施工技术措施安全交底记录代签已整改。(附图 4) 11、驾驶员培训记录不完善已整改完善。(附图 5) 12、施工道路与主路口设置警示标示同第 8 条。计划下周完成安装。 13、生态安全措施方案完善并报审。 14、候鸟保护措施方案已报审。 15、食堂工作人员健康证已办理。(10 日前证件可到位。) 16、员工食堂消防器材已到位。(附图 6) 17、员工住宿三防旧插座已更换。(附图 7) 18、办公区域消防器材已到位。(附图 8)	
整改结果及其纠正和预防措施的验证意见		
验证部门/单位	验证意见	验证部门/单位负责人签字
整改责任单位	已核对整项	余俊 2020.6.6
业主公司项目部	13/2	叶 2020.6.7
监理单位	只有 8 项 12 项未完 其余都整改	徐存娣 2020.06.06

附件:

图 1:




图 2:




图5




图6:



图7




图 8:

