



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-TY-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CCZH-7102-TY-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 关于升压站图纸出图滞后及进场设备、材料统计事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

- 1、我方已安排人员与设计院加强沟通, 督促设计院加快出图进度;
- 2、已对进场管桩材料进行数量统计并进行细化。

承包商项目部(章):

项目经理:



项目监理机构审查意见:

经审查, 已整改完成。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020 年 6 月 30 日

升压站项目卷册清单:

电气	PW2934PS-BD0101	升压站电气一次施工图	二周
	PW2934PS-BD0102	升压站防雷接地施工图	7.10
	PW2934PS-BD0103	升压站照明动力施工图	7.10
	PW2934PS-BD0104	升压站消防电气施工图	7.10
	PW2934PS-BD0105	升压站技防施工图	二周
	PW2934PS-BD02	升压站电气二次施工图	四周
	PW2934PS-BD03	升压站电缆铺设施工图	四周
土建	PW2934PS-T01	110KV 配电装置楼建筑施工图	7.10
	PW2934PS-T02	消防泵房楼建筑施工图	7.3
	PW2934PS-T03	110KV 配电装置楼结构施工图	7.10
	PW2934PS-T04	消防泵房楼结构施工图	7.3
	PW2934PS-T05	SVG 施工图	6.28
	PW2934PS-T06	户外构筑物池施工图	6.28
	PW2934PS-T07	暖通施工图	7.3
	PW2934PS-T08	给排水施工图	7.3
通信	PW2934PS-U01	系统通信施工图	二周
	PW2934PS-U02	调度数据网施工图	
	PW2934PS-U03	光配架施工图	