

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补
110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-TY-001

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于升压站图纸出图滞后及进场设备、材料统计事宜

内容: 关于升压站图纸滞后及进场设备、材料统计存在以下问题:

- 1、现升压站图纸未出图, 导致升压站施工进度无法开展, 存在严重影响项目整体工期的情况, 需总包单位加强与设计单位沟通, 督促设计单位加快升压站出图进度, 给出明确出图日期
- 2、总包单位对进场管桩材料统计不明确, 需总包单位对每周对进场管桩材料统计进行细化, 明确各型号管桩分别到场数量。

针对以上问题, 请贵单位接到通知后即可进行整改, 并2日内进行回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年06月27日