

# 监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B002-001

|    |                    |
|----|--------------------|
| 主送 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
| 抄送 | 南昌同商新能源有限公司        |

事由：关于前期资料及进场材料报审资料未上报、施工进度缓慢事宜

内容：

1、目前项目已顺利开工；但贵单位仍未上报前期资料（项目管理组织机构的人员及资质证明材料；单位资质、营业执照、税务登记、安全生产许可证；单位特殊工种作业人员资质证明资料、进场人员工伤保险及三级安全教育；主要材料及构配件进场报审资料；《施工组织设计》及各专项施工方案；主要施工机械设备年检证书及清单、计量器具及仪表检验合格证书；作业指导书；）及进场人员花名册、防疫检查记录等主要资料文件。

2、经现场检查因机械、人员等问题打桩施工进度缓慢，要求贵单位尽快解决问题，加快施工进度。

针对上述问题要求贵单位认真对待，三日内上报监理项目部。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2020年06月19日

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。