

# 监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-B002-003

|    |                    |
|----|--------------------|
| 主送 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
| 抄送 | 南昌同商新能源有限公司        |

事由：关于施工质量、主要材料、设备资料报审事宜

内容：

经 2020 年 6 月 23 日监理项目部对施工现场进行检查发现问题：

- 1、现场检查 A3 区打桩施工存在严重质量问题，位置偏差，标高、水平存在较大差异，现场技术人员严格控制施工质量。
- 2、目前立柱已进场，但未见其它支架材料需及时进场。
- 3、主要材料(管桩、立柱、电缆、逆变器、通讯柜)进场报审资料未上报。
- 4、进场施工人员三级安全教育、安全培训考试成绩、花名册、来源地及防疫记录未上报。
- 5、主进场道路两侧需安装防护围栏，增加反光条、安全警示标牌，防止安全事故的发生。

针对上述问题要求贵单位三日内整改完成并以书面形式回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：

2020年06月23日

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。