

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-009

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于支架、组件安装存在的质量问题

内容：

2020 年 9 月 16 日监理部巡检中，发现你单位已安装完毕的支架、组件部分存在平整度较差，标高高低不一，前后错位，通过对相邻两组组件对角进行复核，偏差在 10-30mm 不等。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并作如下要求：

- 1、及时对不符合要求的相关部位进行整改
- 2、每一个分项安装工程开始之前，应加强对工人的技术交底工作，严格按照规范组织施工；
- 3 对已成型且偏差超过允许范围的施工部位进行整改处理，并在不影响安装工程进度的前提下，按照已审批完毕的施工方案及时组织相关人员进行整改，整改后报监理部复查。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部再次要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

针对上述问题要求贵单位三日整改完成并以书面形式回复。

附图片：

项目监理部（章）

专业监理工程师：陈渝

日期：2020.09.16

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

