

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-011

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的质量问题

内容：

2020 年 9 月 25 日监理部对你单位 99#箱变区域巡检中发现：

1、施工班组在支架安装完成后未按程序向监理部报验，私自进行下道工序施工，造成现场处于失控状态：

2、部分组件安装存在平整度较差，前后错位，波浪现象较大等问题；

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并作如下要求：

1、要求施工单位每道工序完成后进行三级自检，按照程序向监理部报验，待验收合格后才能进入下道工序施工；

2、要求施工单位加强施工人员技术交底，及时对不符合要求的相关部位进行整改，待整改完成后上报监理部复验；

若再次发生此类问题，监理部将考虑对该施工班组进行停工整顿，并与业主协商对该施工单位进行严格考核。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部再次要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

针对上述问题要求贵单位三日整改完成并以书面形式回复。

附图：

项目监理部（章）
专业监理工程师：张金强
日期：2020.09.25

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

