

# 监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B002-012

|    |                    |
|----|--------------------|
| 主送 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
| 抄送 | 南昌同商新能源有限公司        |

事由：关于电缆井施工存在的质量问题

内容：

2020 年 10 月 17 日监理部巡检中发现：

- 1、施工班组电缆井压顶二次混凝土浇筑施工未按程序向监理部报验，私自进行砼浇筑，造成现场处于失控状态；
- 2、电缆井压顶与盖板之间未放置隔离材料；

为保证后续施工进度，我监理部要求你单位加强施工人员技术交底，按照规范要求立即整改，待完成后及时上报监理部报验。

若再次发生此类问题，监理部将考虑对该施工班组进行停工整顿，并与业主协商对该施工单位进行严格考核。

针对上述问题要求贵单位立即整改完成并以书面形式回复。

项目监理部（章）

专业监理工程师：朱书奇

日期：2020.10.17

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。