

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-013

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的质量问题

内容：

2020 年 10 月 23 日监理部对你单位 87#箱变区域检查验收中发现：

- 1、施工班组在支架安装完成后经报验检查、验收未达到规范要求，私自进行下道工序施工。
- 2、经现场复检仍未达到规范要求，现场施工人员拒不整改，并对检查验收人员出言不逊、态度蛮横，造成恶劣影响。
- 3、部分组件表面存在划痕现象，成品保护意识淡薄。

针对上述问题，要求施工单位尽快对不符合要求部位进行整改，对施工班组提出严厉批评，自行考核，并重新组织施工人员进行整改。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部再次要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

针对上述问题要求贵单位三日整改完成并以书面形式回复。

附图：

项目监理部（章）

专业监理工程师：李士中

日期：2020年10月23日

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

