

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B002-015

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司
事由：关于施工现场存在的质量问题	
内容： 2021 年 07 月 05 日监理部对你单位光伏区施工巡检中发现： 1、81#-86#、105#箱变及子方阵区域通讯室线路凌乱，垃圾清理不彻底、塘区直流线脱落（未绑扎好）、低压室电缆接地未单独接入接地排、箱变底处电缆防火涂料脱落及防火泥封堵开裂脱落、低压侧封堵不完全、有压块缝隙过大等问题。 2、X97-N09-07~09、X81-N13-01~03、X81-N13-13~15 整组组件出现严重的翘边、下沉、整组组件呈现波浪状等质量问题。 3、97#子方阵#6 逆变器 PV17 电流为 0、82#子方阵#13 逆变器 PV18 电流为 0、101#子方阵#12 逆变器 PV14 电流为 0、#4 逆变器 PV2 电流为 0、#8 逆变器 PV14、PV16 电流为 0、#13 逆变器 PV1、PV2、PV11 电流为 0、102#子方阵#2 逆变器 PV4、PV5、PV7 电流为 0、98#子方阵#13 逆变器 PV12 电流为 0 4、101#、102#塘区桥架变形、还有场区接地变形的等问题。 为保证工程质量顺利验收我监理部要求尽快对各区域进行排查及整改，必须在 7 月 14 日前整改到位并以书面形式回复，如未按时完成整改我监理部将与业主协商对该施工单位进行严格考核。	
项目监理部（章） 专业监理工程师：徐海 日期：2021.07.05	

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。



扫描全能王 创建