

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-ZH-A039-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-ZH-B002-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成对前期资料、人员进场名册及防疫检查表，关于加快桩基础施工进度工作。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：前期资料已完成，已完成上报，人员名册、防疫检查记录因后续人员会陆续进场，将逐步完善人员名册及防疫检查表，现已上报现有人员名册及防疫检查记录。

回复 2：因工人、机械进场时间短，对现场不太熟悉，因此造成施工进度缓慢，已增加施工机械、人员来加快桩基础施工进度。

承包单位(章)

项目（安全）

日期：



项目监理部审查意见：

经复查上述问题已整改符合要求

项目监理部（章）

专业监理工程师：

日期：



- 注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；
2、本表一式三份，建设单位二份、监理部、承包单位各二份。