

监理通知单

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL--001

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯源光伏发电有限公司

主题：关于现场安全文明施工及安装质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题：

- 1、屋顶施工区域临边防护未设置有效措施及防护存在严重的安全隐患。见图 1
- 2、屋顶施工有吸烟现象存在较大的安全隐患。见图 2
- 3、夹具安装不紧固对下道工序安装有严重的质量影响，后期可能会导致组件破损等情况。见图 3

鉴于上述情况要求你单位对现场施工加强管理。1、临边防护及时设置并采取有效的补救措施，整改完成后报监理项目部复查验收。2、对现场工人加强安全教育屋顶施工禁止吸烟 3、夹具安装完成后重新紧固一次，同时对已经安装完成的夹具做现场拉拔测试并报审监理项目部分部分项验收，验收通过后方可进行下道工序。若未整改监理项目部将对你单位施工的局部区域进行停工整改处理。望贵单位重视！限两日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 7 月 15 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

图 1



图 3



图 2



表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: WHKY-SG-LXD-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 现场安全文明施工及安装质量相关 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、屋顶已设置了有效的临边防护; 图 1
- 2、屋顶已经清理了烟头、并禁止吸烟; 图 2
- 3、夹具已经重新紧固; 图 3

附件: 回复材料。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经审查, 已整改。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建

图 1、



图 2



图 3

