

监理通知单

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL-002

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯源光伏发电有限公司

主题：关于 1#厂房屋顶夹具、导轨安装质量相关事宜

经监理部现场巡视检测发现问题：

1、1#屋顶夹具现场拉拔检测合格率不足百分之五十，要求你单位立即整改，在进入下道工序前将夹具螺丝重新紧固一遍。

2、1#屋顶部分导轨安装不垂直，后期可能会导致组件安装质量，鉴于此情况要求你单位将已安装导轨重新调整。


鉴于上述情况要求你单位及时整改，整改完成后报监理项目部复查。

望贵单位重视！限三日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：/

日期：2020年7月4日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: WHKY-SG-LXD-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于#1 厂房屋顶夹具、导轨安装质量相关事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、#1 厂房屋顶已经重新紧固一遍; 图 1

2、导轨已经重新调整; 图 2

附件: 回复材料。



承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2020.07.07

项目监理机构复查意见:

经复查, 情况属实。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

2020.07.09

填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建

图 1、



图 2

