

工程罚款单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-FKD-01

被罚单位	芜湖和诚电力工程有限公司
被罚项目	溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目
被罚金额 (大写)	壹 仟 元

罚款原因:

监理项目部 2020 年 08 月 22 日, 对屋面光伏组件安装进行检查发现:

1、监理项目部在检查光伏组件安装时, 发现屋面安装人员仅两组八人, 严重不满足施工进度要求。

2、监理项目部在 2020 年 08 月 17 日监理周会议上明确要求施工单位增加光伏组件安装人员 (监理周会议纪要 07 号), 并于 2020 年 08 月 18 日发出《监理通知单 04 号》, 其中第一条 (1、现监理项目部要求你单位与 72 小时内 (08 月 20 日下午 18.00 时前), 配置原光伏支架安装时的四个班组, 每组四人, 共计 16 人, 配置齐全, 否则, 监理项目部将对你单位进行重罚, 管理人员除外)。截止 2020 年 08 月 22 日下午 18.00 时仍未增加至《监理通知单 04 号》要求的人数。

现对你单位进行罚款 1000 元整。望你单位于 2020 年 08 月 25 日下午 16.00 时按《监理通知单 04 号》要求增加安装人员, 否则按每延迟一天考核 1000 元。

项目监理部意见:

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期: 2020.8.23

建设管理单位意见:

同意, 要求施工单位尽快配置施工人员

建设管理单位 (章):

项目经理:

日: 2020.8.23

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存一份。



扫描全能王 创建