

# 工程罚款单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-FKD-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 被罚单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 芜湖和诚电力工程有限公司             |
| 被罚项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目 |
| 被罚金额 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 叁 仟 元 整                  |
| <p>罚款原因:</p> <p>1、关于箱逆变、箱变混凝土基础顶面预埋件预埋情况, 业主项目部、监理项目部在 09 月 21 日监理周例会中提到 (5#6#、7#8#、9#10#箱变吊装就位后, 发现基础预留孔与箱变设备底部进出电缆孔不符, 要求你单位对混凝土基础进行整改, 且基础梁板上预埋件与设备底座不符)。截止 10 月 09 日基础顶面预埋件未整改固定, 现场预埋件 (15*15mm 钢板) 放置在设备下方, 不符合设计要求。</p> <p>2、1#2#、3#4#箱变、箱逆变混凝土基础在模板支护, 混凝土浇筑前, 业主项目部、监理项目部多次在施工现场、会议中要求施工项目现场负责人 (任立印) 一定要按照箱逆变、箱变设备底部实际尺寸进行预埋钢板预埋, 且在混凝土浇筑当天电话、微信通知总包方负责人 (任立印)。最终预埋铁的位置仍有很大偏差, 导致预埋铁没有起到作用而是重新放置钢板。特针对以上事件对总包方 (芜湖和诚电力工程有限公司) 考核 3000 元。</p> <p>3、<u>设备进场时间</u>: 集中式逆变器于 2020 年 08 月 17 日 (4 台), 箱变 2020 年 09 月 15 日 (10 台) 进场。<u>基础浇筑时间</u>: 1#2#、3#4#箱逆变、箱变基础浇筑时间 2020 年 09 月 24 日。</p> <p>4、现要求你单位对施工现场所有箱变、箱逆变基础顶面预埋钢板按设备底部尺寸进行整改。整改完成后, 报业主项目部、监理项目部验收。</p> |                          |
| <p>项目监理部意见:</p> <p>同意,</p> <p>项目监理部 (章): </p> <p>总监理工程师: 任立印</p> <p>日 期: 2020.10.09</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |



扫描全能王 创建

建设管理单位意见：

1.6

建设管理单位（章）

项目经理：

日期：



本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存一份。



扫描全能王 创建