

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-01

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于箱变基础开挖现场安全防护问题。

内容：

施工现场箱变基础土方于 2020 年 07 月 29 日上午在未做安全防护的情况下，施工项目部安排施工人员进行施工，监理项目部 8 点 30 分发现安全防护未设置后已对施工项目部进行口头通知，暂停施工，安全防护完善后方可进行施工作业，上午 10 点 30 分被厂区安全部门点名报批，且施工现场一名施工人员未佩戴安全帽。11 点监理项目部先向施工项目部负责人电话通知立即暂停施工作业，并向厂区工程部领导进行了交流，业主项目部负责人汇报情况。

现要求：

- 1、施工项目部暂停箱变基础土方开挖施工；
- 2、按厂区有关部门要求进行清理施工现场施工垃圾。
- 3、按厂区有关部门要求做好施工作业区域安全防护，并报厂区有关部门检查（箱变基础专项施工方案报审），同意后方可进行施工作业。

以上三条望施工单位认真执行，否则监理项目部将按照合同相关约定对你公司进行考核。



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建