

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-02

致：无锡和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：

关于厂区工程部要求大风（黑格比台风）天气，屋面施工作业安全事宜。

内容：

监理项目部于 2020 年 08 月 4 日上午八点半接厂区工程部电话通知，因大风天气，光伏安装暂停施工作业，具体开展施工作业时间等待厂区工程部通知。

现要求：

- 1、施工项目部暂停所有施工作业面；
- 2、组织施工人员把施工现场所有施工材料、施工垃圾进行清理，集中存放，做好安全防范措施。
- 3、组织施工人员安全、有序撤离施工现场。
- 4、施工项目部负责人、专职安全员对施工现场进行安全巡查。
- 5、具体复工时间，另行通知，不得私自开工，否则将对你公司进行安全考核，在私自开工时间内，造成的一切损失，将由你公司承担



监理项目：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2020 年 08 月 06 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建