

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-04

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：

关于光伏支架（导轨）、光伏组件安装人员缺少事宜。

内容：

监理项目部于 2020 年 08 月 15 日下午午对屋面吊装光伏组件检查时发现，屋面转运光伏组件人员仅七人，不满足现场转运光伏组件需求，转运分流速度慢、距离远、现场人员体力因天气炎热消耗过大，易出现高温中暑。监理项目部现场已口头通知施工项目负责人，尽快增加屋面光伏组件转运分流人员，截止 2020 年 08 月 17 日下午 18.00 时，未增加屋面安装人员。

现要求：

1、现监理项目部要求你单位与 72 小时内（08 月 20 日下午 18.00 时前），配置原光伏支架安装时的四个班组，每组四人，共计 16 人，配置齐全，否则，监理项目部将对你单位进行重罚，管理人员除外，。

2、对新进场人员，施工项目部要进行安全教育以及厂区有关部门培训，及时办理进出厂通行证，对高血压、年老体弱人员严禁在高空进行作业。

3、关于你单位施工人员部分人员撤场、减少事宜，要向业主项目部、监理项目部提前报备，经同意后，方可撤场或减少部分施工人员，否则，将对你单位进行考核。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2020 年 08 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建