

## 监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-05

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：

关于箱变基础事宜；

内容：

业主项目部于2020年08月18日晚向监理项目部反映施工现场05#06#、07#08#、09#10#箱变、箱逆变设备基础缺少两个或四个支柱，监理项目部于2020年08月19日早上对05#06#、07#08#、09#10#箱变基础检查（箱逆变）进行检查，根据厂方与业主项目部现场协调，由箱变、箱逆变设备进行位置优化，每个位置配置三至四个不同型号的设备，每个设备基础应有四个支柱。现场检查结果缺少两个或四个基础支柱（与施工项目部负责人描述不符）。

现要求：

1、现监理项目部要求你单位对施工现场缺少的设备基础支柱，按图纸要求进行整改，对缺少的基础支柱进行增加。

2、现场设备基础支柱增加完成后通知业主项目部、监理项目部进行验收，验收合格后，方可进行下道工序施工，否则所造成的一切损失，有你方承担。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周同福

日期：2020年08月10日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建