

监理通知单

工程名称: 源聚时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJEN008-24

致: 芜湖和诚电力工程有限公司(施工项目部):

事由: 关于 1#-10#箱变、箱逆变、开关站一二次设备防雷接地问题事宜:

内容:

1、箱变、箱逆变设备接地环网与接地极部分未连接,且接地极数量不符合设计要求。

2、设备接地扁钢 40*4 与环网接地扁钢、接地极焊接搭接长度不符合设计要求,且存在着漏焊、两面焊接,焊渣未清理等现象,焊接、敷设工艺不符合偏差。

3、接地环网铺设不符合规范,普遍深度在 10-30cm。

要求:

现要求你单位对以上存在的问题进行按规范和设计要求进行整改。

监理项目部(章)

总专业监理工程师:

日期: 2024 年 10 月 27 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



扫描全能王 创建