

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-10

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工现场屋面电缆敷设以及光伏组件排布事宜

内容：

1、业主项目部、监理项目部在施工现场巡查时发现，1#2#屋面电缆桥架内 $1 \times 4\text{mm}^2$ 、 120mm^2 、 150mm^2 敷设，排布凌乱、未按规定进行敷设、且未对敷设电缆进行绑扎固定，预留长度不符合有关要求，已多次口头要求你方进行整改，截止 2020 年 09 月 25 日，施工现场仍未进行整改。

2、业主项目部、监理项目部在施工现场巡查时发现，2#3#4#方阵光伏组件排布存在组件板面色差，组件边框材质不集中、不统一。

要求：

现项目部要求你单位对以上问题进行整改，限期五天内整改完成，否则，将对你方按有关规定进行考核。

。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：141212

日期：2020年09月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建