

## 监理工程师通知单

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A02-ZHJL-ZH-002

致：湖南红太阳新能源科技有限公司

主题：

### 尽快完善前期开工准备工作事宜

内容：

你部在前期开工准备工作中进展不力。

1. 秦新的项目经历不能满足替代钟磊项目经理要求。
2. 所报资料及方案要进行技术人员专门审核，不得出现众多的低级错误。
3. 进度计划要细化，目标要明确，关键点提前两天。
4. 报备专业的资料人员尽快完善各项前期资料报审，同时完善第二次例会的相关内容，

做好五牌二图中的缺项工作，如逾期将进行相关考核。

以上内容本周五前完成。

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式五份，由项目监理机构填写，建设单位、总承包单位各一份，项目监理机构存三份。

# 监理工程师通知回复单

工程名称：工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-B16-BNHTY-ZH-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理单位：

我方接到编号为 ZDSD-A02-ZHJL-ZH-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已按要求补报新的项目工作经历。
- 2、资料及方案经技术人员专门审核后，已提交至监理单位。
- 3、进度计划等工程延期申请批下来后重新安排。
- 4、前期报审资料已完善，五牌二图中的缺项已在广告公司定做，2020年09月15日前可以安装完成。

附件：回复材料。

总承包单位(章):

项目负责人: 秦新

日期: 2020.09.11



项目监理单位复查意见：

经审查，整改。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明：本表一式6份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、总承包单位各2份。