

监理工程师通知单

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A02-ZHJL-ZH-003

致：湖南红太阳科技新能源有限公司（总包项目部）：

主题：逆变器支架的焊接质量问题

内容：一、你部在逆变器支架制作过程中未能提供电焊作业人员资格证明资料。

二、所焊支架没有满焊，且表面粗糙，没有形成鱼鳞状。

三、油漆隐蔽前未进行验收，要求整改后还强行油漆。

望你部接通知单后积极整改，经质量员验收合格后报甲方、监理复验，否则不得上屋面安装。

以上通知单限 2020 年 10 月 02 日前回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2020.09.28

填报说明：本表一式五份，由项目监理机构填写，建设单位、总承包单位各一份，项目监理机构存三份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-B16-INHITY-ZH-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理单位:

我方接到编号为 ZDSD-A02-ZHJL-ZH-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、已按要求提供电焊作业人员焊工证。
- 2、对焊工进行技术交底, 焊接处必须按要求满焊。
- 3、已整改完成。(附照片)

附件: 回复材料。

总承包单位(章):

项目负责人: 秦新

日

期: 2020-10-01

项目监理机构复查意见:

经检查符合要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王心孝

日

期: 2020.10.02

填报说明: 本表一式 6 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、总承包单位各 2 份。

整改前:



整改后:

