

监理工程师消缺通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-041

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：驮龙及驮坑光伏区场内道路消缺事宜。

内容：

今天对驮龙及驮坑光伏区场内道路修复情况检查，发现以下问题。

1. 大部分道路路面未按图纸要求铺设砂石。
2. 部分路面排水沟未进行清理。
3. 驮龙光伏区 3-2 号箱变道路未有排水排水沟及排水涵管。
4. 驮龙光伏区 3-2 号箱变道路路边沟未修复。

以上问题要求施工单位尽快安排人员机械进行处理。否则验收无法通过。

限 3 日内回附

后附部分照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024 年 11 月 02 日





驮龙道路修复
部分排水沟未
清理，不符合
要求。





驮龙此路段无
排水设施及排
水措施不复合
要求。



驮龙道路
修复不符
合要求。



驮龙道路
修复不符
合要求。



驮龙道路
修复不复
合要求。