

# 监理罚款通知单

编号: JLF-06

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 工程名称     | 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏电站项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |
| 施工单位     | 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总成包项目部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日期 | 2021 年 01 月 08 日 |
| 处罚金额     | 贰万圆整 (20000.00 元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |
| 处罚原因     | <p>1 脱坑光伏区 1 号区域到 2 号区域接地网未报验, 私自回填。</p> <p>2 脱坑光伏区 1 号区域到 2 号区域接地镀锌扁铁焊接工艺严重不符合规范要求。</p> <p>3 脱坑光伏区 2 号区域组件 4 平方电缆在路上随意碾压。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |
| 总监理工程师意见 | <p>项目从开工至今, 光伏区现场施工单位管理混乱, 施工现场安全、施工质量均管理不到位, 多次出现隐蔽工程不报验, 隐蔽施工部位施工质量不合格的现象。根据国家建设工程施工管理有关条例做如下处理。</p> <p>根据今天现场检查发现的情况 1、驮坑光伏区 1 号区域到 2 号区域接地网未报验私自回填(罚款 5000 元)。2、驮坑光伏区 1 号区域到 2 号区域接地网镀锌扁铁焊接严重不合格, 并未做防腐处理(罚款 5000 元)。3、驮坑光伏区 2 号区域组件 4 平方电缆在路上随意碾压(罚款 5000 元)。</p> <p>施工单位管理人员严重失职(罚款 5000 元)。</p> <p>以上问题决定执行罚款总计贰万元(20000), 并必须返工整改合格报验, 否则将要求你单位停工整顿, 如拒不执行, 监理单位将拒绝对你单位施工工程进行验收, 并报告上级主管部门。</p> <div style="text-align: right;">  <p>项目监理机构(章)</p> <p>总监理工程师: <i>张明华</i></p> <p>日期 2021 年 01 月 08 日</p> </div> |    |                  |















