

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-027

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于龙须光伏区支架基础施工事宜。

内容：

今天上午监理人员对现场检查发现，龙须光伏区 S4 区支架基础浇筑再次出现桩体垂直度偏差严重超标，单组支架桩顶不在一条线上，标高误差超 5-6cm，地脚螺栓安装不正等现象。

现再次要求施工单位务必加强施工质量管理，高度重视支架基础有缺陷给后续工序带来的麻烦和损失。另在支架基础桩孔未报验前禁止私自浇筑。否则再次发现桩孔深度不符合要求的情况，将对你单位严肃处理，并返工。

限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2021 年 6 月 27 日