

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-032

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于龙须光伏区电气施工存在的相关问题。

内容：

今天上午监理方在龙须光伏区进行巡视检查，发现 S1 光伏区电气施工班组在施工中存在以下问题：

- 1、直流电缆线地埋穿管保护不到位。
- 2、局部支架之间的接地沟深度不符合设计要求。
- 3、少数接地扁铁焊接搭接面积不符合规范要求。
- 4、个别焊接处焊接不合格。

以上问题要求你单位尽快按照设计、规范要求整改，并向监理方报验。

严禁未报验私自回填。否则将按每处 500 元罚款处理，并全部返工。

限限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 7 月 12 日







