

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-038

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于乌泥塘龙须光伏区施工相关事宜。

内容：

1、前几天现场要求龙须光伏区 4 号区域完成安装组串尽快完成并网，避免造成资源浪费。今天上午现场巡视检查发现仍未完成并网。现要求施工单位在本月 10 号前必须完成并网，如到本月 10 号仍未并网完成，从本月 10 号起根据施工合同相关要求及相关管理条例，将对你单位进行每延期一天罚款 2 万元处理。要求施工单位务必在规定的期限内完成并网任务。

2、在现场消缺整改施工中，禁止施工单位在未向监理、总包单位报告说明原因的情况下私自关闭逆变器。再次现场检查发现类似情况的，将对相关负责人及施工单位进行相应的处罚。

3、今天现场巡视检查发现已完成施工的围栏蒺藜网有部分出现生锈现象。现要求你单位暂停围栏施工，对生锈的蒺藜网丝进行更换，并退回不合格蒺藜丝，否则无法验收通过。由此产生的一切后果应由施工单位承担。

限期 3 日内回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024 年 8 月 7 日

