

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-TJ-001

致:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部(总承包单位)

抄送:中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

主体:有关驼龙光伏区施工事宜。

内容:因项目施工节点已临近,工期十分紧张,根据本月 5 日晚会约定,今天现场检查仍存在以下问题:

- 1、现场施工进度与计划施工进度严重滞后。
- 2、今天上午要求的尽快解决地脚螺栓二次加工焊接问题至今天下午 5 点仍未解决。严重影响了支架灌注桩的浇筑进度。
- 3、箱变基础浇筑进度缓慢,作业人员偏少。

要求:1、务必按计划组织施工做作业人员及时进场,保证施工进度。

2、明天上午务必解决支架地脚螺栓二次加工人员机械问题,不得再影响支架基础浇筑进度,否则将对你单位进行五千元(5000 元)考核处理。

3、至本月 8 人日内,必须完成 4 台箱变基础的浇筑施工任务,否则每晚一天,每天每台对你单位考核贰仟元(2000 元)。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日期 2020 年 11 月 06 日

