

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-TJ-002

致:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部(总承包单位)

抄送:中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

主体:有关驼龙光伏区施工事宜。

内容:因工期十分紧张,今天现场检查仍存在以下问题:

- 1、现场施工进度与计划施工进度严重滞后。
- 2、支架基础 浇筑不能完成当天的浇筑任务,切施工质量问题较多,如支架基础钻孔偏差过大;支架基础地上部垂直度超标;地脚螺栓保护层不符合要求等。
- 3、箱变基础浇筑未能按 01 号通知单要求完成浇筑。
- 4、现场管理混乱,各班组之间不能很好的相互配合。

要求你单位:1、务必尽快加大现场施工管理力度,加强领导力及执行力。

2、明天上午务必增加施工作业人员及机械,必须完成当天计划的施工任务。

3、如明天施工进度、施工质量不能按要求完成,将根据实际情况进行相应的考核处理。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日期 2020 年 11 月 09 日

