

## 监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-004

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部 (总承包单位)

抄送: 中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

事由: 有关现场施工管理及施工质量事宜。

内容: 因项目并网节点已临近, 工期十分紧张, 今天现场检查仍存在以下问题:

1、施工单位现场管理不到位, 进度管理及质量管理都存在不同程度的问题。造成施工进度严重滞后, 施工质量局部不符合国家质量标准及设计要求。

2、施工单位组织协调不到位, 现场管理人员对施工图纸不熟悉, 如: 升压站设备基础施工, 作业人员组织、施工用材料准备、现场工序协调都出现不同程度的问题, 造成施工进度一再滞后。光伏区施工质量管理存在同样的问题, 如: 支架基础浇筑施工, 地上部分多次出现蜂窝、麻面、钢筋外漏的情况, 造成一定的质量隐患。

要求: 1 施工单位现场管理人员必须认真履责, 及时检查、发现现场施工过程中的施工质量问题, 并有效解决。

2、加大对施工现场的巡查力度, 及时解决施工过程中出现的问题, 确保施工质量合格。

3、对施工单位多次违章作业, 造成施工质量不合格的情况进行严肃处理。

项目监理机构(章)

限 2 日内回复

总/专业监理工程师

日期 2020 年 1 月 28 日



扫描全能王 创建