

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-006

致:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部(总承包单位)

抄送:中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

事由:有关驼龙光伏区电缆敷设及施组件安装工质量事宜。

内容:今天上午现场巡查时,发出存在以下问题:

- 1、现场再次出现一个人搬运组件的违规情况。
- 2、S1 号变压器到 1 号光伏区低压电缆敷设施工严重不合格:
 - (1) 电缆沟、电缆展放、铺沙盖砖均未报验擅自回填电缆沟
 - (2) 电缆上下敷保护细土厚度严重不足
 - (3) 电缆上未按要求盖砖
 - (4) 电缆回填土中存在大量石块。

要求:1 施工单位现场管理人员必须认真履责,及时检查、发现现场施工过程中的施工质量问题,并有效解决。

2、加大对施工现场的巡查力度,及时解决施工过程中出现的问题 确保施工质量合格。

3、对施工单位多次违章作业,造成施工质量不合格的情况进行严肃处理。

限 2 日内回复

项目监理单位

总/专业监理工程师

日期 2020 年 12 月 8 日



扫描全能王 创建