

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-007

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部 (总承包单位)

抄送: 中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

事由: 有关驼龙光伏区电缆敷设及施组件安装工质量事宜。

内容: 今天上午现场巡查时, 发出存在以下问题:

- 1、前几天强调要求光伏区增加作业人员, 至今现场接线人员无法满足要求。
- 2、光伏区低压电缆敷设不符合规范及设计要求。
- 3、低压电缆直埋部分, 电缆沟深度不符合实际及规范要求。
- 4、压电缆桥架安装分线及转弯处不符合规范及设计要求。
- 5、部分每支架之间接地沟深度不符合设计及规范要求。

要求立即增加电气施工作业人员, 对以上不符合要求低部位进行返工处理, 再次检查发现类似问题, 将对你单位进行严肃考核处理, 并报上级管理部门, 由此产生的一切后果将有具体施工单位承担。

后附问题图片

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/业监理工程师:



日期 2020 年 12 月 20 日

填报说明: