

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC3006015-JL-016

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关站内架空线路后续消缺施工事宜。

内容：因雨季将要到来，雷雨天气会相应增多，你单位负责施工的集电线路施工消缺至今未完成，铁塔接地电阻部分不符合设计及规范要求，及其他消缺仍未完成。上次例会答应的进场消缺人员至今未进场。根据现场实际情况及建设单位意见现要求你单位务必做好以下工作：

1、线路消缺人员到本月 20 号前必须进场，尽快完成集电线路接地消缺，否则将按每晚到一天罚款 2000 元进行处理，由此产生的一切后果由施工单位承担。

2、尽快安排专业人员对升压站接地网接地电阻进行再次测试。由监理、总包单位进行见证，确保电气设备正常运行。否则一旦因接地电阻不符合要求造成的设备损坏及其他问题责任应由施工单位全部承担。

要求施工单位务必按要求完成以上消缺复测任务。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2024年3月17日