

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-022

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于龙须区现场相关施工问题事宜。

内容：

最近两天，经监理人员在龙须施工现场检查发现，现场施工管理存在以下问题：

- 1、现场管理人员配置不足，在场的管理人员工作状态不佳，施工质量管控不到位。
- 2、施工主要材料未能及时进场，影响施工进度。
- 3、支架基础桩孔深浅不一，少数部分孔深不符合设计要求，现场已多次要求重新加深，施工单位仍未完成整改。

针对以上问题，对施工单位提出以下要求：

- 1、增加管理人员，加强现场管理力度。
- 2、现场施工所用的主要材料、主要管理人员资质、测量工器具、特种作业人员操作证、大型机械设备合格证及人员操作证等尽快报验监理方。
- 3、尽快对不符合设计的桩孔进行加深，并做好自检；分片区向监理方进行报验，必须经监理方复查合格后方可浇筑桩基混凝土。

要求施工单位严格执行，否则将对你单位进行严肃罚款处理。

限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024 年 4 月 27 日

