

监理工程师通知单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-JLTZD-01

致: 协鑫能源工程有限公司

事由: 关于上报项目总进度计划和加固工程施工进度计划的通知

内容:

目前你单位正在进行仓库厂房加固作业, 为确保本项目进度工期顺利达成, 现要求你单位项目部按建设单位要求的考核工期 (20200922-20201117) 倒排施工总进度计划, 并对仓库厂房加固施工编制仓库加固工程施工进度计划。

要求 2 日内完成并回复。

项目监理机构 (章):

总 / 专业监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

监理工程师通知回复单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKMY-SKMYGF-HFD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目
监理部:

我方接到编号为 SKQN-SKMYGF-JLTZD-1 的监理工程师通知后, 已按要求完成了

项目总进度计划、仓库加固施工进度计划编制工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 2 页。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经审查项目总进度计划和仓库加固施工进度计划已上报, 但项目总进度计划总工期比建设单位要求的工期滞后 7 天, 要求你单位项目部在施工中采取措施, 合理组织, 加快工期推进, 确保 2020 年 11 月 1 日完成并网目标。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 份。

苏垦麦芽1.56MW工商业屋顶分布式光伏电站项目仓库加固进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	上旬							上旬						
					20 / 9 / 二	20 / 9 / 六	20 / 9 / 三	20 / 9 / 四	20 / 9 / 五	20 / 9 / 六	20 / 9 / 日	20 / 10 / 一	20 / 10 / 二	20 / 10 / 三	20 / 10 / 四	20 / 10 / 五	20 / 10 / 六	20 / 10 / 日
1	仓库加固	27 工作日	2020年9月27日	2020年10月23日														
2	一、开工（业主需协调将仓库内设备、大麦及时清运）	1 工作日	2020年10月18日	2020年10月18日														
3	1.1 加固人员、机械进场	2 工作日	2020年9月27日	2020年9月28日														
4	1.2 A区320根檩条（仓库西南）	7 工作日	2020年9月29日	2020年10月5日														
5	1.3 B区320根檩条（仓库西北）（麦芽厂设备需提前2天清理）	7 工作日	2020年10月6日	2020年10月12日														
6	1.4 C区320根檩条（仓库东北）（仓库内大麦需提前2天清理）	5 工作日	2020年10月13日	2020年10月17日														
7	1.4 D区320根檩条（仓库东南）	6 工作日	2020年10月18日	2020年10月23日														



项目：麦芽1.56MW项目

日期：2020/9/30

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

进度

期限

江苏农垦清洁能源有限公司苏垦麦芽1.56MW工商业屋顶分布式光伏电站项目进度计划

