

监理工程师通知单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-JLTZD-03

致: 协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目部

事由: 关于仓库大棚屋面补漆事宜

内容:

经现场检查发现,你项目部对仓库大棚屋面彩钢瓦锈点补漆施工有部分地方未做,同时要求做好原屋面油漆成品保护工作,尤其是维修通道的安装施工。鉴于现场施工进度,要求立即安排人进行全面找补,组件安装前要全部完成后再进行大面积的组件安装作业。完成后再后续施工中现场要加强现场管理,不得破坏油漆面。

附件: 共 1 页。

要求 2 日内回复。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 1 份,项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

联系单 SKQN-SKMYGF-JLTZD-03 附件:

