

监理通知单

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL—001

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯阳光伏发电有限公司

主题：关于现场安全文明施工相关事宜

经监理部现场巡视发现问题：

- 1、屋顶施工区域采光带部位未设置有效防护、防坠措施，存在严重的安全隐患。见图 1
- 2、现场爬梯安全护栏不到位，并且锈蚀严重，存在着严重的安全隐患。见图 2
- 3、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，临边维护不到位。无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。见图 3

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、屋顶采光带区域必须设置有效防护、防坠措施及警示标示。2、现场爬梯重新除锈、加固处理，增加安全护栏。3、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语，临边维护加强设置。上述所有问题待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入屋顶区域施工。若未整改到位强行施工，监理部将下发停工令，并建议建设单位考核。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2020年9月23日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

图1 采光带无任何防护防坠措施



图2 爬梯护栏高度不足



图2-1 爬梯护栏缺失



图3 临边维护及现场无任何安全标示、标语

