

监理通知单

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL-003

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯阳光伏发电有限公司

主题：关于现场进度、材料物资相关事宜

经监理部现场巡视发现，自 2020 年 10 月 18 日起现场已未施工，截止到 2020 年 10 月 28 日还未正常施工，并且施工材料物资进场缓慢，已经严重影响了施工总进度计划。为了保证项目能及时全额并网发电，要求你单位及时调整施工计划，将项目所需材料物资及时采购进场。如未有任何调整迹象，监理部将建议建设单位对你单位进行相应的考核。

望贵单位重视！限三日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：/

日期：2020 年 10 月 27 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建