

监 理 通 知 单

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-TL-004

致：浙江正泰新能源开发有限公司安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：组件缺陷问题

内容：我监理单位在现场进行组件开箱检查时发现组件背板出现阴影划痕问题，且发现存在此类问题组件较多，现要求你单位对本批次组件交由第三方检测单位检测，且由我监理单位在场见证，待第三方出具检测报告并且检测合格后方可安装。

现要求：你单位于 2 日内作出对于此问题解决方案，并以书面形式递交我监理单位。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：王晴
日期：2020 年 11 月 2 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。