

# 监理通知单

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-TZ-002

致：浙江正泰新能源开发有限公司安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏

发电施工项目部

事由：吊装现场混乱、安全措施不到位

内容：

经我监理单位对现场吊装进行安全旁站、巡视检查发现以下几点问题：

1. 未按吊装方案执行
2. 吊装前准备工作不到位，吊装区域未设立安全警戒线，且设立不符合实际需求，属于做样子表现，应在吊车大臂摆动区域整个设立警戒线
3. 指挥混乱，指挥对讲工具未见，且发现一个吊装区域，多处瞎乱指挥，一部分人指挥往东、一部分指挥往西，存在多个指挥点。极易出现材料因摆动幅度过大而掉落砸伤人员。
4. 现场施工人员自身安全措施不到位，安全帽帽绳不扣
5. 监理单位发出的指令未做任何整改，前期已多次提及指挥工器具、安全警戒线等问题，均未见有效整改。

现要求：针对以上问题尽快落实整改，限期一天。如下次再出现此类问题，我监理项目部将按照要求采取上报，且下发工程暂停令等措施。

监理项目部章：

总/监理工程师：

日

期：2020年0月17日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。