

监理通知单

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL--TZ-007

致：浙江正泰新能源开发有限公司安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏
发电施工项目部

事由：材料供货、检测报告、施工进度

内容：经我监理单位对项目总工期计划与现场实际施工进度相比较以及现场近期存在的问题发现：

1. 现场实际施工情况均出现滞后现象，二期并网需求为 6MW 组件，但实际现场未安装到 6MW 组件
2. 前期开会时允诺 2020 年 1 月 20 日完成全站所有施工，截止本日，离其允诺日期只剩余 40 天左右，请你单位尽快按照允诺要求合理安排时间，确保按期完成
3. 关于组件缺陷问题，我监理单位已多次发文，要求提供第三方公正真实报告，截止今日，我监理单位未收到任何关于此纸质版文件，且近期再次发现该组件存在缺陷问题，在纸壳外观无任何破损现象，施工开箱过程中发现一块组件出现面板玻璃破裂
4. 现场施工处于停滞状态，经与参与单位沟通，因组件材料导致工人即将出现窝工现象，且工人情绪处于不稳定状态，我单位考虑其后续会对厂区及当地造成负面影响，要求你单位合理处理即将窝工事件，避免造成不可控现象。请引起重视!!!

请你单位针对以上问题，抓紧落实整改，限期 2 天给予书面正式回复

监理项目部(章)

总/监理工程师

日

期：2020 年 1 月 8 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建