

监理通知单

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式
光伏项目

编号：JXM7-ZHJL--004

主送：苏州建德一方能源科技有限公司

抄送：苏州科昇新能源科技有限公司

主题：关于安全文明施工及施工资料报审相关事宜

经监理部现场巡视检查发现问题：

1、1、2、3号屋顶施工区域临边维护不符合施工规范要求，现场施工垃圾未及时清理不符合安全文明施工条件。

2、现场施工区域未配备灭火器，同时现场无任何安全施工警示标示。

3、组件出现叠放，容易造成隐裂。

4、项目已开工多日，分部分项工程也已经大部分开始施工，但你单位开工资料报审不齐全，施工过程资料至今无任何一份纸质资料报审监理项目部。

鉴于上述情况要求你单位及时整改，1、施工区域必须增设临边围护及张贴警示标示 2、施工区域必须配备灭火器 3、组件禁止双层叠放并且吊装组件不得同时几箱吊装 4、要求你单位两日内将项目资料报审至监理项目部，施工资料必须与现场施工同步。安全文明类整改项待整改完成后报监理项目部复查，未整改到位不得上屋顶施工。

望贵单位重视！限二日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年12月22日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

